



西之谷ダム作業所の工事だより(お知らせ)



工事名: 堰堤改良工事(西之谷ダムR6-2工区)

春光の候、皆様にはますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

日頃より、本工事のため格別のご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

さて現在、工事に取り掛かる準備工(現地調査・仮設物設置)をしており4月からは本格的な工事が始まります。4月度の工事の作業内容ですがクレーン等で資材を法面に荷上げし、法面保護の吹付工(モルタル・コンクリート)を行う予定です。

クレーン車や資材搬入トラックの出入りが増えていきますので、地域の皆様にはご迷惑をおかけするかと思います。今後ともご協力よろしくお願い致します。


3月末までの進捗率

計画9.6%


実施9.6%

4月末までの予定進捗率

計画39.4%



今回工事の施工範囲



作業に伴う通行止めを予定しています。ご迷惑をお掛けしますが、お願い致します。また資材や重機運搬時には大型車が入ってきますが事故の無いよう徹底して指導していきますので宜しくお願い致します。

3月度の実施作業内容：準備工(仮設物設置・現地調査)と地域貢献及び状況写真



・現場事務所設置

現場事務所は、現場の管理の拠点や事務作業、作業員の休憩所など工事に必要なものになります。



・工事看板設置

工事看板は周囲で工事を行っていることを確認できるようにする作業です。工事中とわかれば危険意識のイメージも持ちやすくなります。



・現地調査

現地調査は、施工面積や周辺環境などを把握するためにも大切な作業です。工事で快適な環境を整えるためにも、交通状況や施工の問題点、騒音の予測、景観(草刈り等)など、見落としのないように調査します。

○地域貢献活動

- ・サクラの復旧
- ・花見来場者へ憩いの場の提供




令和7年2月末



令和7年3月28日現在



4月度の作業内容はコンクリート吹付工を行っていきます。工事中はご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解ご協力をよろしくお願い致します。



+++
ご迷惑をかけてまことに
申し訳ありません

安全第一で
作業しております。
しばらくの間
ご協力をお願いします